



Bezirksamt Wandsbek

Fachamt Management des öffentlichen Raumes

Arbeitsprogramm 01.01. - 31.12.2017

29.11.2016

MR 21 - Straßenplanung

HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

Planungsphase (Straßenplanung)	Ausführungsphase (Straßenneubau)
Phase 1: Grundlagenermittlung	Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
Phase 2: Vorplanung	Phase 7: Vergabe
Phase 3: Entwurfsplanung	Phase 8: Bauausführung / Bauleitung
Phase 4: Genehmigungsplanung	Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
Phase 5: Ausführungsplanung (=Planungsabschluss)	Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2017

1 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

49.482 €

Am Friedhof

von Rahlstedter Straße bis Schöneberger Straße
-Grundhafte Zerstörung
-hoher Unterhaltungsaufwand
-verkehrsunsicher

Ziel: Entwurfsplanung (Schlussverschickung)
Stand: Beginn der Planungsphase

Jacobshagener Weg / Kronsheide

von Am Kroog bis Rummelsburger Straße
-Grundhafte Zerstörung
-hoher Unterhaltungsaufwand
-verkehrsunsicher

Ziel: Planungsabschluss
Stand: Entwurfsplanung (1. Verschickung)

Mandelweg

Stichweg vor Haus Nr. 7
Beschluss - Drs.-Nr. 20/2967

Ziel: Planungsabschluss
Stand: Beginn der Planungsphase

Schulteßdamm

Parken auf dem Seitenstreifen
Feuerwehruzufahrt behindert

Ziel: Planungsabschluss
Stand: Beginn der Planungsphase

Wielandstraße / Schellingstraße

Herstellen von Sperrflächen im Kreuzungsbereich
Hinweis PK, Gefahrenstelle

Ziel: Planungsabschluss
Stand: Entwurfsplanung

Wilsonstraße

von Rahlaukamp bis Gewässer Rahlau
-Entwässerung funktionsuntüchtig
-Hamburg Wasser führt aus

Ziel: Abschluss der Bauausführung
Stand: Vergabe

Deckenprogramme (siehe Neubau)

Nebenflächenprogramme (siehe Neubau)

2 Erschließungen

141.295 €

Jenfelder Au (B-Plan Jenfeld 23)

ÖRU Meilerstraße

ÖRU Poppenbütteler Berg (B-Plan Poppenbüttel 43)

ÖRU Rehagen (B-Plan Hummelsbüttel 28)

ÖRV August-Krogmann-Straße (B-Plan Farmsen-Berne 36) - Pflegezentrum

ÖRV Bramfelder Dorfgraben (B-Plan Bramfeld 64)

ÖRV Bramfelder Dorfplatz (B-Plan Bramfeld 69)

ÖRV Bredenbekkamp (B-Plan Wohldorf-Ohlstedt 19)

ÖRV Heuorts Land (B-Plan Farmsen-Berne 38)

ÖRV Hoisbütteler Straße, Mühlenbrook

ÖRV Lengerckestieg (B-Plan Wandsbek 79)



Bezirksamt Wandsbek

Fachamt Management des öffentlichen Raumes

Arbeitsprogramm 01.01. - 31.12.2017

29.11.2016

MR 21 - Straßenplanung

HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

Planungsphase (Straßenplanung)	Ausführungsphase (Straßenneubau)
Phase 1: Grundlagenermittlung	Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
Phase 2: Vorplanung	Phase 7: Vergabe
Phase 3: Entwurfsplanung	Phase 8: Bauausführung / Bauleitung
Phase 4: Genehmigungsplanung	Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
Phase 5: Ausführungsplanung (=Planungsabschluss)	Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2017

ÖRV Lüttmelland

ÖRV Rauchstraße (B-Plan Marienthal 33)

ÖRV Rodenbeker Straße (B-Plan Bergstedt 13)

ÖRV Saseler Damm

ÖRV Schierenberg (B-Plan Rahlstedt 129)

ÖRV Steinreye (B-Plan Volksdorf 20)

ÖRV Victoriapark (B-Plan Rahlstedt 131)

ÖRV Wolliner Straße

3 Erstmögliche Endgültige Herstellung (EEH) inklusive Ausführung

118.900 €

Auf der Strenge

Hoisbütteler Straße bis Haus Nr. 13

Ziel: Vorbereiten der Vergabe
Stand: Entwurfsplanung (Anliegerversammlung)

Grunewaldstraße

Lehmkoppel bis Kehre bei Haus Nr. 72
sowie ÖPNV: neue Endhaltestelle Metrobus 10

Ziel: Vorbereiten der Vergabe
Stand: Entwurfsplanung

Kuckucksweg

Sandstraße bis Braamheide

Ziel: Projektabschluss
Stand: Vorbereiten der Vergabe

Mellenbergweg

Rehblöcken bis Langfeld

Ziel: Vorbereiten der Vergabe
Stand: Entwurfsplanung (1. Verschickung)

Nelkenweg

Haus-Nr. 18 bis Lavendelweg

Ziel: Vergabe
Stand: Entwurfsplanung (Schlussverschickung)

Stofferkamp

Rehbrook bis Langenhorner Straße-West

Ziel: Entwurfsplanung (2. Verschickung)
Stand: Entwurfsplanung (1. Verschickung)

4 Öffentlicher Personennahverkehr

- €

5 Radverkehr

5.1 Bündnis für den Radverkehr

84.000 €

(nur umsetzbar, wenn offene Stelle ab 01.07.2017 besetzt wird)

Veloroute 5 - Abschnitt 1

Steilshooper Straße
von Richeystraße bis Appelhoff
Ertüchtigung der Radwegeverbindung

Ziel: Planungsabschluss
Stand: Ausführungsplanung

Veloroute 5 - Abschnitt 2

Gustav-Seitz-Weg, Gründgenstraße, Leeschenblick, Fabriciusstraße
Ertüchtigung der Radwegeverbindung

Ziel: Planungsabschluss
Stand: Vorplanung abgeschlossen



Bezirksamt Wandsbek

Fachamt Management des öffentlichen Raumes

Arbeitsprogramm 01.01. - 31.12.2017

29.11.2016

MR 21 - Straßenplanung

HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

Planungsphase (Straßenplanung)	Ausführungsphase (Straßenneubau)
Phase 1: Grundlagenermittlung	Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
Phase 2: Vorplanung	Phase 7: Vergabe
Phase 3: Entwurfsplanung	Phase 8: Bauausführung / Bauleitung
Phase 4: Genehmigungsplanung	Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
Phase 5: Ausführungsplanung (=Planungsabschluss)	Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2017

Veloroute 5 - Abschnitt 3

von Bramfelder Chaussee bis Ring 3
Ertüchtigung der Radwegeverbindung

Ziel: Entwurfsplanung (1. Verschickung)
Stand: Beginn der Planungsphase

5.2 Bezirkliche Radverkehrsmaßnahmen

67.249 €

Alter Zollweg

Radverkehrsführung und Instandsetzung der Nebenflächen und Beleuchtung
Anwohnerbeschwerden / Politik / VD 52
Vorplanung

Ziel: Vorplanung
Stand: Beginn der Planungsphase

Fabriciusstraße

von Buschrosenweg bis Steilshooper Allee
Anlegen eines Radfahrstreifens
Beschluss - Drs.-Nr. 20/1120.2

Ziel: Planungsabschluss
Stand: Entwurfsplanung (1. Verschickung)

Haldesdorfer Straße

von Werner-Otto-Straße bis Steilshooper Allee
Anlegen eines Radfahr- oder Schutzstreifens

Ziel: Entwurfsplanung (1. Verschickung)
Stand: Beginn der Planungsphase

Kielmannseggstraße

von Ernst-Albers-Straße bis Nöppts
Öffnen der Einbahnstraße für den Radverkehr in Gegenrichtung
Antrag PK 37

Ziel: Planungsabschluss
Stand: Beginn der Planungsphase

Puvogelstraße

von Wandsbeker Zollstraße bis Haus Nr. 1
Öffnen der Einbahnstraße für den Radverkehr in Gegenrichtung
Beschluss - Drs.-Nr. 18/7662

Ziel: Planungsabschluss
Stand: Entwurfsplanung

Radverkehrskonzept Korridor A

von S-Bahn Friedrichsberg bis U-Bahn Farmsen
Herstellung einer Routenverbindung

Ziel: Planungsabschluss
Stand: Vorplanung (Entscheidung für eine Route)

6 Sonstiges

41.100 €

RISE Ortskern Rahlstedt

Boizenburger Weg, Mecklenburger Straße
Neugestaltung Fußgängerzone

Ziel: Planungsabschluss
Stand: Vorplanung

31.200 €

RISE Steilshoop

Mittelachse und EKZ-Bereich
Umgestaltung

Ziel: Planungsabschluss
Stand: Ausführungsplanung

9.900 €



Bezirksamt Wandsbek

Fachamt Management des öffentlichen Raumes

Arbeitsprogramm 01.01. - 31.12.2017

29.11.2016

MR 21 - Straßenplanung

HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

Planungsphase (Straßenplanung)	Ausführungsphase (Straßenneubau)
Phase 1: Grundlagenermittlung	Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
Phase 2: Vorplanung	Phase 7: Vergabe
Phase 3: Entwurfsplanung	Phase 8: Bauausführung / Bauleitung
Phase 4: Genehmigungsplanung	Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
Phase 5: Ausführungsplanung (=Planungsabschluss)	Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2017

7 BV-Maßnahmen

7.1 Laufende Projekte

28.300 €

Ostpreußenplatz

7.500 €

Umgestaltung
Beschluss - Drs.-Nr. 19/0672

Ziel: Planungsabschluss
Stand: Entwurfsplanung (2. Verschickung)

Tempo 30-Zonen - Paket 2

20.800 €

Alsterredder (von Saseler Mühlenweg bis Saselbergweg), Baggesenstieg (Einmündung Frahmredder), Kiwitredder (von Kupferteichweg bis Tegelsberg),
Müssenredder (von Ulzburger Straße bis Tegelsberg), Oktaviostraße (von Nöppts bis Stoltenstrasse), Tegelweg (von Rönkkoppel bis Farmsener Höhe),
Tegelweg (von Farmsener Höhe bis Am Luisenhof)
Bauliche Verkehrsberuhigungen
Beschluss - Drs.-Nr. 18/4652.1, 19/0566, 19/2986, 20/3340.1

Ziel: Planungsabschluss
Stand: Beginn der Planungsphase

7.2 Nachrücker

(folgende Projekte werden bei unterjährig freiwerdender Personalressource begonnen)

Meiendorfer Mühlenweg (Priorität 1)

6.937 €

Fußgängerüberweg vor Haus-Nr. 109
Barrierefreiheit wiederherstellen und Bushaltestelle Nektarweg instandsetzen
Beschluss - Drs.-Nr. 20/2894

Stand: Beginn der Planungsphase

Im Kohlhof (Priorität 2)

20.812 €

von Spechtort bis zur Gabelung vor Haus-Nr. 3
Verschiebung der Fahrbahn und Verbreiterung der Nebenflächen
Beschluss - Drs.-Nr. 20/3193

Stand: Beginn der Planungsphase